

Капацитет на инфраструктурата, предназначен за железопътни превозвачи за ГДВ 2021/2022 г.

| ЖП участък | Огранича- ващо междугарие | | N мах (по чл 14, ал 2 | Ограничения в капацитета | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------|------------|------------|-------|---|--|-----------------------------|--|--|
| | | | | Участък | | Дата | | Време | | Причина за наложеното ограничение | N мах- екс. | Подробности за прекъсването | Въздействие върху трафика | |
| 1-ва ЖП линия Калотина - Свиленград | | | | | | | | | | | | | | |
| Канз | Др | Кан | Др | 59 | Не са планирани ограничения в капацитета | | | | | | 59 | | | |
| | | | | | Драгоман | Волюяк | 1.3.2022 | 10.12.2022 | 10:00 | 16:00 | Модернизация на железопътната инфраструктура | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци" | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | гара Волюяк | | 1.3.2022 | 10.12.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 60 | Частично или пълно изолиране на ОТ. Гарата ще работи с до 4 електрифицирани ПОК. | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | Волюяк | София | 1.3.2022 | 10.12.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика/трансбордиране. |
| гара София | | | | 242 | гара София. | | 12.12.2021 | 10.12.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 122 | Прекъсване на движението по гарови коловози от 1-ви до 7-ми коловози. Частично изолиране на осигурителната техника в гарата. | Частично ограничение на трафика. |
| | | | | | София | Казичене | 12.12.2021 | 10.12.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| Сф | Сп | Ксц | Бл | 90 | Елин Пелин | Вакарел | 01.05.2022 | 31.10.2022 | 09:00 | 16:00 | Механизиран среден ремонт | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци" по път № 1. | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. |
| | | | | | Вакарел | Костенец | 12.12.2021 | 10.12.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | Белово | Септември | 12.12.2021 | 10.12.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| Сп | По | Сп | Пзк | 160 | Не са планирани ограничения в капацитета | | | | | | | | | |

| ЖП участък | Огранича- ващо междугарие | | | N мах (по чл 14, ал 2 | Ограничения в капацитета | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|---|-------------------|---|---|
| | | | | | Участък | | Дата | | Време | | Причина за наложеното ограничение | N мах- екс. | Подробности за прекъсването | Въздействие върху трафика |
| По | Дг | Пц | Прм | 85 | гара Пловдив | | 12.12.2021 | 30.11.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 160 | Прекъсване на движението по гарови коловози от 5-ти до 11-ти коловози. Частично изолиране на осигурителната техника в гарата. | Частично ограничение на трафика. |
| | | | | | Пловдив | Крумово | 12.12.2021 | 31.03.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 80 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущ път №1. | Движението на влаковете ще се осигурява по текущ път № 2. Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | Пловдив | Крумово | 01.04.2022 | 30.07.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 80 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущ път № 2. | Движението на влаковете ще се осигурява по текущ път № 1. Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | Крумово | Катуница | 01.06.2022 | | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | По време на пълното прекъсване по релацията Димитроград-Пловдив се предлага алтернативен маршрут Димитровград - Михайлово - Пловдив / трансбордиране. |
| | | | | | Крумово | Асеновград | 01.05.2022 | | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик. Трансбордиране |
| | | | | | Крумово | | 01.04.2022 | 30.08.2022 | 09:00 | 15:00 | Модернизация на железопътната инфраструктура | 80 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| Дг | Сви | Сим | Х | 85 | ни ограничения в капацитета | | | | | | | 85 | | |
| 2-ра жп линия София - Варна | | | | | | | | | | | | | | |
| Сф | М | Зи | Мю | 100 | Ребово | Своге | 01.04.2022 | 30.06.2022 | - | - | Механизирано подновяване на железния път. | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1. | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. |
| | | | | | Ребово | Бов | 01.04.2022 | 10.12.2022 | - | - | Механизирано подновяване на железния път (коловози и стрелки в гара Своге). | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единият текущ път. | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. |

| ЖП участък | Огранича- ващо междугарие | | | N мах (по чл 14, ал 2 | Ограничения в капацитета | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|----|-----|--------------------------------------|--|------------------|------------|------------|-------|-------|---|-------------------|---|---|
| | | | | | Участък | | Дата | | Време | | Причина за наложеното ограничение | N мах- екс. | Подробности за прекъсването | Въздействие върху трафика |
| Сф | М | Зи | Мю | 100 | Бов | Лакатник | 01.07.2022 | 10.07.2022 | - | - | Ремонт на СТ мост на км. 42+889 по път № 2 | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2. | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. |
| | | | | | Лакатник | Елисейна | 01.09.2022 | 30.11.2022 | 09:00 | 16:00 | Механизирано подновяване на железния път. | 80 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци" по път № 1. | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. |
| | | | | | Лакатник | Елисейна | 01.09.2022 | 20.09.2022 | - | - | Ремонт на мост на км 51+002, път № 1 | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1. | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. |
| М | Пл | М | Рм | 114 | Не са планирани ограничения в капацитета | | | | | | 114 | | | |
| Пл | Го | Пм | Лм | 102 | | | | | | | 102 | | | |
| Го | К | Тг | Хкр | 110 | Попово | Дралфа | 1.7.2022 | 30.8.2022 | 9:00 | 16:00 | Механизиран среден ремонт | 100 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци" по път № 1. | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | Търговище | Хан Крум | 15.5.2022 | 5.6.2022 | - | - | ремонт на СБ мост на км 394+659 по път № 1 | 50 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1 | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. |
| | | | | | Търговище | Хан Крум | 10.6.2022 | 30.6.2022 | - | - | ремонт на СБ мост на км 394+659 по път № 2 | 50 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2 | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. |
| | | | | | Шумен | Мътница | 20.7.2022 | 20.9.2022 | 9:00 | 15:00 | Стабилизиране на долното строене от км 436А+260 до км 437+380, път №2 | 110 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци" по път № 2. | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| К | Слр | П | Слр | 80 | Каспичан | Провадия | 1.6.2022 | 15.6.2022 | - | - | ремонт на СБ мост на км 483+009 по път № 1 | 40 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1 | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. |
| | | | | | Провадия | Каспичан / Невша | 20.6.2022 | 10.12.2022 | - | - | Подновяване на път № 2. | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2 | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. |

| ЖП участък | | | | Ограничаващо междугарие | N мах (по чл 14, ал 2) | Ограничения в капацитета | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|------------|------|-------|--|-----------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | | | | | Участък | | Дата | | Време | | Причина за наложеното ограничение | N мах-екс. | Подробности за прекъсването | Въздействие върху трафика |
| К | Слр | П | Слр | 80 | Провадия | Каспичан | 20.6.2022 | 5.7.2022 | - | - | ремонт на СБ мост на км 483+009 по път № 2 | 40 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2. | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. | |
| Слр | Ва | Слр | Ра | 80 | Езерово | Тополите | 1.9.2022 | 1.10.2022 | - | - | Ремонт на мост на км.532+743 | 72 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1. | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. | |
| 3-та жп линия Илиянци - Синдел разпределителна (Ваф) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ил | Кв | Кс | Хд | 70 | гара Мирково | | 1.8.2022 | 30.9.2022 | 9:00 | 16:00 | Ремонт на мост на км 67+548 | 63 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване по 1 и 3 коловози. | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. | |
| | | | | 70 | Ботев | Калофер | 1.5.2022 | 30.06.2022 | 9:00 | 16:00 | Механизирано подновяване | 55 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. | |
| | | | | 70 | Дъбово | Гурково | 1.6.2022 | 15.06.2022 | - | - | Ремонт на мост на км 230+250 и на км 235+814 | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | По време на пълното прекъсване по релацията Карнобат - Дъбово се предлага алтернативен маршрут Карнобат - Стара Загора | |
| | | | | 70 | Дъбово | Гурково | 1.7.2022 | 30.11.2022 | 9:00 | 16:00 | Механизирано подновяване | 55 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. | |

| ЖП участък | | | | | Ограничаващо междугарие | | N мах (по чл 14, ал 2) | | Ограничения в капацитета | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|----------------|------------------------|------------|--------------------------|-------|---|----|---|---|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | Участък | | Дата | | Време | | Причина за наложеното ограничение | N мах-екс. |
| Ил | Кв | Кс | Хд | 70 | Желю войвода | Зимница | 01.04.2022 | 31.5.2022 | 9:00 | 17:00 | Модернизация на железопътната инфраструктура | 55 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 8-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. | | |
| Кн | Кма | Лкв | Дк | 80 | гара Лозарево | | 01.06.2022 | 10.12.2022 | 9:00 | 16:00 | Модернизация на железопътната инфраструктура | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. | | |
| | | | | | Дъскотна | Търнак | 1.5.2022 | 30.06.2022 | 9:00 | 16:00 | Механизирано подновяване | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. | | |
| | | | | | Търнак | РП Струя | 1.5.2022 | 30.06.2022 | 9:00 | 16:00 | Механизирано подновяване | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. | | |
| Кма | Слр | Во | Ю | 102 | Комунари | Дългопол | 5.8.2022 | 20.8.2022 | - | - | Ремонт на мост на км 84+965 по път № 1 | 56 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1 | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. | | |
| | | | | | Комунари | Дългопол | 21.8.2022 | 10.9.2022 | - | - | Ремонт на мост на км 84+965 по път № 2 | 56 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2. | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. | | |
| 4-та жп линия Русе - Подкова | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рр | Го | Дм | Брв | 56 | Русе разпр. | Гюргево север | 1.6.2022 | 30.9.2022 | 8:00 | 14:00 | Ремонт на моста | 40 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика | | |
| Го | Сз | Рдц | Дбв | 34 | Самоводене | Велико Търново | 1.7.2022 | 30.7.2022 | 10:30 | 16:30 | Ремонт на СТ мост на км. 133+134 | 30 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. | | |
| | | | | | Царева ливада | Трявна | 1.6.2022 | 30.6.2022 | 10:30 | 17:30 | Обезопасяване и заздравяване на ската след портала на тунел № 6 на км 168+480 | 30 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. | | |

| ЖП участък | | | | | Ограничаващо междугарие | N мах (по чл 14, ал 2) | Ограничения в капацитета | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|--|------------------------|--------------------------|-----------|-------|-------|------------------------------|-----|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | Участък | | Дата | | Време | | Причина за наложеното ограничение | N мах-екс. | Подробности за прекъсването | Въздействие върху трафика |
| Дг | Пва | Ха | Мос | 20 | Кърджали | Момчилград | 1.9.2022 | 30.9.2022 | - | - | Ремонт на мост | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик. Трансбордиране | | |
| 5-та жп линия София - Кулата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сф | Пр | До | Прр | 80 | Горна баня | Владая | 1.7.2022 | 15.7.2022 | - | - | Аварийен ремонт на свлачище | | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик. Трансбордиране | | |
| Пр | Рд | Пр | Бат | 146 | Перник | Батановци | 16.7.2022 | 15.9.2022 | 10:00 | 15:00 | Механизиран среден ремонт | 110 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 5-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. | | |
| Рд | Клт | Бг | Сми | 54 | Благоевград | Симитли | 1.8.2022 | 25.8.2022 | - | - | Ремонт на мост на км.123+494 | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик. Трансбордиране | | |
| 6-та жп линия Волуяк - Гюешево | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бу | Рд | Рн | Бат | 29 | гара Храбърско | | 1.6.2022 | 30.6.2022 | - | - | ремонт на мост на км. 27+540 | 20 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на един от коловозите. | По време на прекъсването движението ще се осигурява по останалите два коловоза в гарата. Частично ограничение на трафика. | | |
| | | | | | Разменна | Батановци | 1.9.2022 | 7.9.2022 | - | - | Ремонт на съоръжение | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | По време на пълното прекъсване по релацията Волуяк - Перник-Радомир се предлага алтернативен маршрут Волуяк - София - Перник -Радомир и обратно/трансбордиране. | | |
| Рд | Кю | Зн | Рж | 37 | Не са планирани ограничения в капацитета | | | | | | 37 | | | | | |
| Кю | Гв | Кю | Гв | 11 | Не са планирани ограничения в капацитета | | | | | | 11 | | | | | |
| 7-ма жп линия Мездра - Видин | | | | | | | | | | | | | | | | |
| М | Бо | Кд | Бо | 51 | Не са планирани ограничения в капацитета | | | | | | 51 | | | | | |
| Бо | Бр | Мч | Мц | 45 | Не са планирани ограничения в капацитета | | | | | | 45 | | | | | |

| ЖП участък | Огранича- ващо междугарие | | N мах (по чл 14, ал 2 | Ограничения в капацитета | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------|------------|-------|---|--|-----------------------------|--|---|
| | | | | Участък | | Дата | | Време | | Причина за наложеното ограничение | N мах- екс. | Подробности за прекъсването | Въздействие върху трафика | |
| Бр | Вн | Срц | РП ВБ | 47 | Брусарци | Дреновец | 1.8.2022 | 30.8.2022 | - | - | ремонт на мост на км. 101+730 | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик. Трансбордиране |
| | | | | | Димово | Срацимир | 1.4.2022 | 31.5.2022 | 10:00 | 15:00 | Механизиран среден ремонт | 35 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 5-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | Срацимир | РП видбол | 1.6.2022 | 31.7.2022 | 10:00 | 15:00 | Механизиран среден ремонт | 35 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 5-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | Срацимир | Видин товарна | 1.8.2022 | 30.8.2022 | - | - | Ремонт на мост на км. 173+910 | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик/трансбордиране |
| 8-ма жп линия Пловдив - Бургас | | | | | | | | | | | | | | |
| По | Сз | Чп | Са | 66 | Пловдив разпр. | Тракия | 12.12.2021 | 31.03.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2. | Движението на влаковете ще се осигурява по текущ път № 1. Частично ограничение на трафика/трансбодирание. |
| | | | | | Пловдив разпр. | Тракия | 01.04.2022 | 30.07.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1. | Движението на влаковете ще се осигурява по текущ път № 2. Частично ограничение на трафика/трансбодирание. |
| | | | | | Тракия | Скуtare | 01.08.2022 | 10.12.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2. | Движението на влаковете ще се осигурява по текущ път № 1. Частично ограничение на трафика / трансбодирание. |
| | | | | | Гара Скуtare | | 01.08.2022 | 02.08.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | По направлението Пловдив - Стара Загора - Пловдив се предлага алтернативен маршрут Пловдив - Димитровград - Стара Загора и обратно/трансбордиране. |

| ЖП участък | Огранича- ващо междугарие | N мах (по чл 14, ал 2 | Ограничения в капацитета | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----|-------------------|------------|------------|------------|---|-------------------|--|---------------------------|---|---|
| | | | Участък | | Дата | | Време | | Причина за наложеното ограничение | N мах- екс. | Подробности за прекъсването | Въздействие върху трафика | | |
| По | Сз | Чп | Са | 66 | Скутаре | Маноле | 01.08.2022 | 01.11.2022 | 08:00 | 16:00 | Модернизация на железопътната инфраструктура | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 8 - часови "прозорци". | По направлението Пловдив - Стара Загора - Пловдив се предлага алтернативен маршрут Пловдив - Димитровград - Стара Загора и обратно / трансбордиране. |
| | | | | | Оризово | Михайлово | 15.06.2022 | 15.10.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | По направлението Пловдив - Стара Загора - Пловдив се предлага алтернативен маршрут Пловдив - Димитровград - Стара Загора и обратно/трансбордиране. |
| | | | | | Калояновец | Ст. Загора | 1.5.2022 | 15.5.2022 | - | - | ремонт на СБ мост на км 99+910 по път № 1 | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1 | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. |
| | | | | | Ст. Загора | Калояновец | 16.5.2022 | 31.5.2022 | - | - | ремонт на СБ мост на км 99+910 по път № 2 | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2. | Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика. |
| | | | | | гара Стара Загора | | 12.12.2021 | 1.3.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура - реконструкция на гаров комплекс | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на 4 и 5 коловози | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | гара Стара Загора | | 02.03.2022 | 30.4.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура - реконструкция на гаров комплекс | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на 2 и 3 коловози. | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| Сз | З | Нз | Кнв | 81 | Ямбол | Зимница | 1.4.2022 | 1.6.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | По направление Стара Загора - Зимница се предлага алтернативен маршрут Стара Загора - Тулово - Зимница и обратно / трансбордиране |

| ЖП участък | Огранича- ващо междугарие | | | N max (по чл 14, ал 2 | Ограничения в капацитета | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|----|-----|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------|-------|-------|--|-------------------|--|--|
| | | | | | Участък | | Дата | | Време | | Причина за наложеното ограничение | N max- екс. | Подробности за прекъсването | Въздействие върху трафика |
| Сз | З | Нз | Кнв | 81 | гара Нова Загора | | 12.12.2021 | 12.4.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура - реконструкция на гаров комплекс | 60 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на 1, 2 и 3 коловози | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | гара Нова Загора | | 13.4.2022 | 15.4.2022 | 9:00 | 13:00 | Модернизация на железопътната инфраструктура - реконструкция на гаров комплекс | 70 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 4-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| З | Кн | Цо | Кн | 179 | Зимница | Стралджа | 1.4.2022 | 30.11.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 81 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущ път № 1. | Движението на влаковете ще се осигурява по текущ път № 2. Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| Кн | Бс | Дж | Днз | 188 | Вл Павлов | Бургас | 1.6.2022 | 2.6.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 81 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущ път № 1. | Движението на влаковете ще се осигурява по текущ път № 2. Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | Вл Павлов | Бургас | 1.11.2022 | 2.11.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 90 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущ път № 2. | Движението на влаковете ще се осигурява по текущ път № 1. Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| 9-та жп линия Русе - Каспичан | | | | | | | | | | | | | | |
| Р | Смл | Рз | Смл | 40 | Русе разпр. | Образцов чифлик | 1.4.2022 | 30.11.2022 | 9:00 | 16:00 | Механизирано подновяване | 34 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | Образцов чифлик | Ястребово | 1.4.2022 | 30.11.2022 | 9:00 | 16:00 | Механизирано подновяване | 34 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | Ветово | Сеново | 1.4.2022 | 30.11.2022 | 9:00 | 16:00 | Механизирано подновяване | 34 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | гара Разград | | 01.09.2022 | 10.10.2022 | 9:00 | 16:00 | Модернизация на железопътната инфраструктура | 34 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика/трансбордиране. |

| ЖП участък | Огранича- ващо междугарие | | N мах (по чл 14, ал 2 | Ограничения в капацитета | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|------------|------------|------|---|--|-----------------------------|--|---|
| | | | | Участък | | Дата | | Време | | Причина за наложеното ограничение | N мах- екс. | Подробности за прекъсването | Въздействие върху трафика | |
| Р | Смл | Рз | Смл | 40 | гара Разград | | 11.10.2022 | 14.10.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе |
| | | | | | гара Разград | | 15.10.2022 | 23.11.2022 | 9:00 | 16:00 | Модернизация на железопътната инфраструктура | 34 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика/трансбордиране. |
| | | | | | гара Разград | | 24.11.2022 | 27.11.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе разпределителна. / трансбордиране. |
| | | | | | гара Разград | | 28.11.2022 | 12.12.2022 | 9:00 | 16:00 | Модернизация на железопътната инфраструктура | 34 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| Смл | К | Хтр | Плс | 40 | Висока поляна | Хитрино | 1.9.2022 | 30.11.2022 | 9:00 | 16:00 | Механизирано подновяване | 34 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | гара Хитрино | | 01.04.2022 | 20.5.2022 | 9:00 | 16:00 | Модернизация на железопътната инфраструктура | 34 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | гара Хитрино | | 21.05.2022 | 24.5.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе разпределителна. / трансбордиране. |

| ЖП участък | Огранича- ващо междугарие | N мах (по чл 14, ал 2 | Ограничения в капацитета | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----|--------------|--------|------------|------------|---|-------------------|--|---------------------------|--|---|
| | | | Участък | | Дата | | Време | | Причина за наложеното ограничение | N мах- екс. | Подробности за прекъсването | Въздействие върху трафика | | |
| Смл | К | Хтр | Плс | 40 | гара Хитрино | | 25.5.2022 | 13.7.2022 | 9:00 | 16:00 | Модернизация на железопътната инфраструктура | 34 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | гара Хитрино | | 14.7.2022 | 19.7.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе разпределителна. / трансбордиране. |
| | | | | | гара Хитрино | | 20.7.2022 | 7.9.2022 | 9:00 | 16:00 | Модернизация на железопътната инфраструктура | 34 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | Хитрино | Плиска | 1.3.2022 | 30.06.2022 | 9:00 | 16:00 | Механизирано подновяване | 34 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | гара Плиска | | 01.09.2022 | 20.10.2022 | 9:00 | 16:00 | Модернизация на железопътната инфраструктура | 34 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | | гара Плиска | | 21.10.2022 | 26.10.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе разпределителна. / трансбордиране. |
| | | | | | гара Плиска | | 27.10.2022 | 5.12.2022 | 9:00 | 16:00 | Модернизация на железопътната инфраструктура | 34 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |

| ЖП участък | Ограничаващо междугарие | | N мах (по чл 14, ал 2) | Ограничения в капацитета | | | | | | | | | N мах-екс. | Подробности за прекъсването | Въздействие върху трафика |
|-----------------------|-------------------------|--------|------------------------|--|----------|-----------|-----------|-------|-------|--|----|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | Участък | | Дата | | Време | | Причина за наложеното ограничение | | | | | |
| Други жп линии | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 жп линия | Кан | Ста | 12 | Калотина | Станянци | 1.6.2022 | 30.6.2022 | 9:00 | 16:00 | Укрепване на земноскален откос | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика. | | |
| 13 жп линия | Ву | Бн | 55 | Не са планирани ограничения в капацитета | | | | | | | 55 | | | | |
| 16 жп линия | Бра | Де | 29 | Якоруда | Белица | 20.7.2022 | 26.7.2022 | - | - | Ремонт на съоръжение | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик / трансбордиране | | |
| 18 жп линия | Км | РП Брц | 40 | Не са планирани ограничения в капацитета | | | | | | | 40 | | | | |
| 19 жп линия | Кру | Аг | 64 | гара Крумово | | 1.6.2022 | 10.6.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик/трансбордиране | | |
| 23 жп линия | Дмп | С | 27 | Д. Митрополия | Сомовит | 1.6.2022 | 6.6.2022 | - | - | Ремонт на съоръжение | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик / трансбордиране | | |
| 24 жп линия | Ло | Тя | 20 | Левски | Ореш | 1.7.2022 | 6.7.2022 | - | - | Ремонт на съоръжение | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик / трансбордиране | | |
| 26 жп линия | Сдо | Кма | 29 | Не са планирани ограничения в капацитета | | | | | | | 29 | | | | |
| 28 жп линия | Вд | Дч | 24 | Добрич север | Добрич | 1.8.2022 | 31.8.2022 | - | - | Ремонт на насип от км 68+200 до км 68+400 | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик/трансбордиране | | |
| 42 жп линия | Цл | Гр | 30 | Царева ливада | Габрово | 1.7.2022 | 31.7.2022 | - | - | Ремонт на съоръжение | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик / трансбордиране | | |
| 51 жп линия | Гс | Бд | 47 | Не са планирани ограничения в капацитета | | | | | | | 47 | | | | |
| 52 жп линия | Гнт | Пт | 60 | Не са планирани ограничения в капацитета | | | | | | | 60 | | | | |

| ЖП участък | Ограничаващо междугарие | | N мах (по чл 14, ал 2) | Ограничения в капацитета | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------------------------|--|-----------------------|------------|------------|-------|-------|--|------------|--|---|
| | | | | Участък | | Дата | | Време | | Причина за наложеното ограничение | N мах-екс. | Подробности за прекъсването | Въздействие върху трафика |
| 71 жп линия | Мон | Бк | 28 | Бойчиновци | Монтана | 1.7.2022 | 6.7.2022 | - | - | Ремонт на водосток на км 7+174 | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик / трансбордиране |
| 72 жп линия | Бр | Лм | 35 | Брусарци | Лом | 15.7.2022 | 20.7.2022 | - | - | Ремонт на съоръжение | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик / трансбордиране |
| 81 жп линия | Сдн | Пю | 18 | Съединение | Панагюрище | 20.8.2022 | 26.8.2022 | - | - | Ремонт на съоръжение | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик / трансбордиране |
| 82 жп линия | Дмл | Бан | 41 | Пловдив | Филипово | 1.8.2022 | 12.12.2022 | - | - | Модернизация на железопътната инфраструктура | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик/трансбордиране |
| | | | | Долна махала | Карлово | 1.9.2022 | 6.9.2022 | - | - | Ремонт на съоръжение | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик/трансбордиране |
| 83 жп линия | Ро | Нз | 34 | Любеново предавателна | Раднево | 1.5.2022 | 30.6.2022 | 10:00 | 17:00 | Механизиран среден ремонт | 22 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци". | Частично ограничение на трафика / трансбордиране. |
| | | | | Симеоновград | Любеново предавателна | 15.10.2022 | 15.11.2022 | - | - | Ремонт на мостове и водостоци | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | По направлението Нова Загора - Симеоновград се предлага алтернативен маршрут Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград и обратно/трансбордиране. |
| 86 жп линия | Вп | Срф | 36 | Не са планирани ограничения в капацитета | | | | | | | 36 | | |
| 91 жп линия | Ду | Си | 17 | Дулово | Силистра | 20.8.2022 | 26.8.2022 | - | - | Ремонт на съоръжение | 0 | Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. | Не се предлага капацитет за товарен трафик/трансбордиране |