

## Капацитет на инфраструктурата, предназначен за железопътни превозвачи за ГДВ 2022/2023 г.

ЖП участък	Ограничаващо междугарие				Nmax (по чл 14, ал 2)	Ограничения в капацитета								
						Участък	Дата	Време	Причина за наложеното ограничение	N max-експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика		
<b>1-ва ЖП линия Калотина - Свиленград</b>														
Канз	Др	Кан	Др	59	Драгоман	Калотина	01.05.2023	30.06.2023	09:00	16:00	Механизиран среден ремонт	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.
Др	Сф	Ац	Сф	78	Драгоман	Волюяк	11.12.2022	09.12.2023	10:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строителните дейности ще се извършват в 6 - часови "прозорци"	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
					гара Волюяк		11.12.2022	9.12.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Частично или пълно изолиране на ОТ. Гарата ще работи с до 4 електрифицирани ПОК.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Волюяк	София	11.12.2022	9.12.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
гара София				242	гара София.		11.12.2022	09.12.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	122	Прекъсване на движението по гарови коловози от 1-ви до 7-ми коловози. Частично изолиране на осигурителната техника в гарата.	Частично ограничение на трафика.
Сф	Сп	Ксц	Бл	90	София	Казичене	11.12.2022	9.12.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Елин Пелин	Септември	11.12.2022	09.12.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
Сп	По	Сп	Пзк	160	Не са планирани ограничения в капацитета						120			
По	Дг	Пц	Прм	85	Не са планирани ограничения в капацитета						85			
Дг	Сви	Х	Лц	85	Не са планирани ограничения в капацитета						85			
<b>2-ра жп линия София - Варна</b>														
Сф	М	Зи	Мю	100	гара Своге и Реброво-Своге-Бов		11.12.2022	30.11.2023	-	-	Механизирано подновяване на коловози и стрелки	50	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					гара Лакатник и Бов-Лакатник-Елисейна		1.5.2023	30.11.2023	-	-	Механизирано подновяване на 2 и 3 коловози	50	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					Лакатник	Елисейна	01.08.2023	01.09.2023	-	-	Ремонт на мостове на км 51+084 и км 61+772, по път № 2	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.

ЖП участък				Ограничаващо междугарие	Nmax (по чл 14, ал 2)	Ограничения в капацитета								
						Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N макс. експл.	Подробности за прекъсването
М	Пл	М	Рм	114	гара Червен бряг и Карлуково Червен бряг - Телиш път № 2		01.09.2023	09.12.2023	09:00	16:00	Механизирано подновяване на коловози и стрелки	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.
					Телиш	Горни Дъбник	1.4.2023	31.8.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт на път № 1 и 2	90	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.
Пл	Го	Пм	Л	102	Ресен	Гор	1.6.2023	30.6.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.
Го	К	Тг	Хкр	110	Попово	Дралфа	10.6.2023	30.6.2023	-	-	Ремонт на мост на км 361+630, по път № 1	55	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1.	Движението на влаковете ще се осигурява по път № 2. Частично ограничение на трафика.
					Попово	Дралфа	1.7.2023	20.7.2023	-	-	Ремонт на мост на км 361+630, по път № 2	55	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2.	Движението на влаковете ще се осигурява по път № 1. Частично ограничение на трафика.
					Търговище	Хан Крум	20.7.2023	30.11.2023	9:00	15:00	Механизиран среден ремонт	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.
					Шумен	Мътница	01.06.2023	30.06.2023	10:00	16:00	Стабилизиране на долното строене от км 436+260 до км 437+380 по път № 1	95	Строителните дейности ще се извършват в 6 - часови "прозорци" по път № 1	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Мътница	Каспичан	25.7.2023	25.8.2023	-	-	Ремонт на мост на км 457+453, по път № 1	55	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1.	Движението на влаковете ще се осигурява по път № 2. Частично ограничение на трафика.
					Каспичан	Мътница	1.9.2023	30.9.2023	-	-	Ремонт на мост на км 457+453, по път № 2	55	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2.	Движението на влаковете ще се осигурява по път № 1. Частично ограничение на трафика.
К	Слр	К	П	80	Провадия	Каспичан / Невша	11.12.2022	10.05.2023	-	-	Подновяване на път № 2 .	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
					Провадия	Каспичан / Невша	11.05.2022	09.12.2023	-	-	Подновяване на път № 1	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика.
Слр	Ва	Бе	Езр	80	Белослав	Езерово	1.7.2023	30.7.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт на път № 2	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Движението на влаковете ще се осигурява по път № 1. Частично ограничение на трафика.
					Езерово	Тополите	1.8.2023	30.9.2023	-	-	Ремонт на мост на км 532+743, по път № 2	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2.	Движението на влаковете ще се осигурява по път № 1. Частично ограничение на трафика.

ЖП участък	Огранича- ващо междугари е	Nмах (по чл 14, ал 2	Ограничения в капацитета											
			Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N мах- експл .	Подробности за прекъсването		Въздействие върху трафика	
<b>3-та жп линия Илиянци - Синдел разпределителна (Ваф)</b>														
Сф	Кв	Кс	Хд	70	Столник	Саранци	1.6.2023	30.6.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	50	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика.
					гара Пирдоп		10.8.2023	28.9.2023	09:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	50	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафик.
					гара Пирдоп		29.9.2023	2.10.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Карлово-Пирдоп се предлага алтернативен маршрут Карлово-Пловдив-Казичане-Пирдоп. Трансбордиране.
					гара Пирдоп		3.10.2023	21.11.2023	09:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	50	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафик.
Кв	3	Шв	Гав	66	Калофер	Тъжа	1.4.2023	30.11.2023	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	50	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Казанлък	Черганово	1.4.2023	31.5.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Дъбово	Гурково	1.3.2023	31.5.2023	-	-	Механизиран среден ремонт	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Карнобат - Дъбово се предлага алтернативен маршрут Карнобат - Стара Загора - Дъбово и обратно/трансбордиране.
					Гурково	Твърдица	1.3.2023	31.5.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Твърдица		1.3.2023	31.5.2023	09:00	16:00	Механизирано подновяване на 2 ПОК	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци. Частично ограничение на трафик.	Частично ограничение на трафик.
					Шивачево	Гавраилово	1.3.2023	31.5.2023	-	-	Ремонт на мостове	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Карнобат - Дъбово се предлага алтернативен маршрут Карнобат - Стара Загора - Дъбово и
					Гавраилово	Сливен	1.3.2023	31.5.2023	-	-	Ремонт на мостове	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Карнобат - Дъбово се предлага алтернативен маршрут Карнобат - Стара Загора - Дъбово и
					Желю войвода	Зимница	1.3.2023	31.5.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Карнобат - Дъбово се предлага алтернативен маршрут Карнобат - Стара Загора - Дъбово и

ЖП участък	Огранича- ващо междугари е			Nмах (по чл 14, ал 2	Ограничения в капацитета									
					Участък		Дата	Време		Причина за наложеното ограничение	N мах- експл .	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика	
Кн	Кма	Лкв	Дк	80	гара Лозарево		11.12.2022	8.12.2023	09:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	65	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци. Частично ограничение на трафик.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Дъскотна	Търнак	1.6.2023	30.6.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	65	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Аспарухово		1.7.2023	25.7.2023	09:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	65	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци. Частично ограничение на трафик.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Аспарухово		26.7.2023	2.8.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Карнобат - Синдел разпределителна се предлага алтернативен маршрут Карнобат - Дъбово-Горна Оряховица - Русе. Трансбордиране.
					гара Аспарухово		3.8.2023	1.9.2023	09:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	65	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци. Частично ограничение на трафик.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Кма	Слр	Во	Ю	102	Юнак	Синдел разпр.	25.8.2023	15.9.2023	-	-	Ремонт на съоръжения	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Комунари - Синдел разпределителна се предлага алтернативен маршрут Комунари-Шумен-Синдел разпределителна.
<b>4-та жп линия Русе - Подкова</b>														
Рр	Го	Дм	Брв	56	Русе разпределителна	Гюргево север	1.6.2023	30.9.2023	8:00	14:00	Ремонт на моста	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 6-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика
					Долапите	Иваново	1.6.2023	30.6.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Иваново	Две могили	1.7.2023	31.8.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
					Две могили	Борово	1.9.2023	31.10.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Борово	Моруница	1.11.2023	30.11.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Поликрайще	РП Акация	1.5.2023	15.5.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.

ЖП участък	Огранича- ващо междугари е			Nmax (по чл 14, ал 2	Ограничения в капацитета									
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	N max- експл .	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
Го	Сз	Рдц	Дбв	34	Велико Търново	Дебелец	16.5.2023	31.5.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт тунел № 3	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Кръстец	Дъбово	1.6.2023	30.8.2023	-	-	Ремонт на тунел № 24 + водосток на км. 202+735	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Горна Оряховица - Дъбово се предлага алтернативен маршрут Горна Оряховица -Шумен - Карнобат - Дъбово
					гара Змейово		1.6.2023	31.7.2027	-	-	Механизирано подновяване на 2 коловоз и 4 бр стрелки	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване по 2 коловоз и ежедневни 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Сз	Дг	Мх	Мрч	40	Михайлово	Меричлери	1.3.2023	15.3.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура + ремонт на мост на км 13+574 + насип км 4+730 до км 4+830	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Стара Загора - Димитровград се предлага алтернативен маршрут Стара Загора - Нова Загора - Симеоновград - Димитровград / трансбордиране.
Дг	Пва	Ха	Мос	20	Мост	Кърджали	1.6.2023	30.6.2023			Ремонт на тунел № 1	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага капацитет за товарен трафик/трансбордиране
<b>5-та жп линия София - Кулата</b>														
Сф	Пр	Гб	Вл	80	Не са планирани ограничения в капацитета							80		
Пр	Рд	Пр	Бат	146									146	
Рд	Клт	Чнч	Пя	54	Дяково	Дупница	1.5.2023	30.6.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Благоевград	Кресна	1.8.2023	20.8.2023	-	-	Ремонт на мост	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага капацитет за товарен трафик/трансбордиране
					Черниче	Пею Яворов	1.7.2023	31.8.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.

ЖП участък	Огранича- ващо междугари е	Nмах (по чл 14, ал 2	Ограничения в капацитета											
			Участък		Дата	Време		Причина за наложеното ограничение	N мах- експл .	Подробности за прекъсването		Въздействие върху трафика		
<b>6-та жп линия Волуяк - Гюешево</b>														
Бу	Рд	Рн	Бат	29	Не са планирани ограничения в капацитета						29			
Рд	Кю	Зн	Рж	37							37			
Кю	Гв	Кю	Гв	11							11			
<b>7-ма жп линия Мездра - Видин</b>														
М	Бо	Кд	Бо	51	Не са планирани ограничения в капацитета						51			
Бо	Бр	Мч	Мц	45	Брусарци	Медковец	1.8.2023	10.8.2023	-	-	Ремонт на мост на км.86+980	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага капацитет за товарен трафик/трансбордиране
Бр	Вн	Срц	РП Вб	47	Не са планирани ограничения в капацитета						47			
<b>8-ма жп линия Пловдив - Бургас</b>														
По	Сз	Чп	Са	66	Пловдив разпр.	Тракия	11.12.2022	09.03.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По направлението Пловдив - Стара Загора - Пловдив се предлага алтернативен маршрут Пловдив - Димитровград - Стара Загора и обратно/трансбордиране.
					Тракия	Скугаре	10.03.2022	11.03.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По направлението Пловдив - Стара Загора - Пловдив се предлага алтернативен маршрут Пловдив - Димитровград - Стара Загора и обратно/трансбордиране.
					Гара Скугаре		11.12.2022	11.03.2023	09:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Оризovo	Михайлово	15.06.2023	15.10.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По направлението Пловдив - Стара Загора - Пловдив се предлага алтернативен маршрут Пловдив - Димитровград - Стара Загора и обратно/трансбордиране.
Сз	З	Нз	Кнв	81	Ямбол	Зимница	01.09.2023	30.10.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По направлението Стара Загора - Ямбол - Карнобат се предлага алтернативен маршрут Стара Загора - Тулово - Сливен - Карнобат и обратно / трансбордиране.
З	Кн	Цо	Кнв	179	Не са планирани ограничения в капацитета						179			
Кн	Бс	Дж	Днз	188	Не са планирани ограничения в капацитета						188			

ЖП участък	Огранича- ващо междугари е	Nмах (по чл 14, ал 2	Ограничения в капацитета											
			Участък		Дата	Време		Причина за наложеното ограничение	N мах- експл .	Подробности за прекъсването		Въздействие върху трафика		
<b>9-та жп линия Русе - Каспичан</b>														
Р	Смл	Рз	Смл	40	гара Образцов чифлик		01.03.2023	19.4.2023	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Образцов чифлик		20.04.2023	25.4.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе разпределителна. / трансбордиране.
					гара Образцов чифлик		26.4.2023	4.6.2023	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Ястребово	Ветово	1.4.2023	30.11.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Ветово		1.5.2023	19.6.2023	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Ветово		20.6.2023	26.6.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе разпределителна. / трансбордиране.
					гара Ветово		27.6.2023	5.8.2023	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Ветово	Сеново	1.4.2023	30.11.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Просторно		10.8.2023	28.9.2023	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Просторно		29.9.2023	4.10.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе разпределителна. / трансбордиране.
					гара Просторно		5.10.2023	23.11.2023	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Просторно	Разград	1.4.2023	30.11.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
гара Самуил		01.03.2023	19.4.2023	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.					

ЖП участък	Ограничаващо междугарие			Nмах (по чл 14, ал 2)	Ограничения в капацитета									
					Участък		Дата	Време		Причина за наложеното ограничение	N макс. експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика	
Р	Смл	Рз	Смл	40	гара Самуил		20.04.2023	25.4.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе разпределителна. / трансбордиране.
					гара Самуил		26.4.2023	14.6.2023	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Самуил		15.6.2023	20.6.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе разпределителна. / трансбордиране.
					гара Самуил		21.6.2023	9.8.2023	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
Смл	К	Хтр	Плс	40	гара Висока поляна		10.8.2023	28.9.2023	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					гара Висока поляна		29.9.2023	4.10.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Каспичан-Русе разпределителна се предлага алтернативен маршрут Каспичан-Г.Оряховица - Русе разпределителна. / трансбордиране.
					гара Висока поляна		5.10.2023	23.11.2023	9:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
					Висока поляна	Хитрино	1.4.2023	30.11.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	34	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
<b>Други жп линии</b>														
13 жп линия	Бу	Бн	55	Не са планирани ограничения в капацитета								55		
16 жп линия	Вра	Де	29	Цветино	Аврамово	10.6.2023	24.6.2023	-	-	Ремонт на съоръжение	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	Не се предлага капацитет за товарен трафик / трансбордиране	
18 жп линия	Км	Брц	40	Стамболийски	Кричим	10.7.2023	24.7.2023	-	-	Ремонт на съоръжение	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	Не се предлага капацитет за товарен трафик / трансбордиране	
19 жп линия	Кру	Аг	64	Не са планирани ограничения в капацитета								64		
23 жп линия	Яс	Чкв	27	Не са планирани ограничения в капацитета								27		
24 жп линия	Ло	Тя	20	Левски	Троян	1.7.2023	15.7.2023	-	-	Ремонт на мост	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	Не се предлага капацитет за товарен трафик / трансбордиране	

ЖП участък	Ограничаващо междугарие		Nmax (по чл 14, ал 2)	Ограничения в капацитета									
				Участък		Дата	Време		Причина за наложеното ограничение	N макс. експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика	
26 жп линия	Сдо	Кма	29	Шумен	Смядово	1.4.2023	31.5.2023	9:00	16:00	Механизиран среден ремонт	20	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци.	Частично ограничение на трафика / трансбордиране.
28 жп линия	Вд	Дч	24	Не са планирани ограничения в капацитета									
42 жп линия	Цл	Гр	30	Царева ливада	Габрово	1.6.2023	30.7.2023	-	-	Ремонт на тунел № 5	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	Не се предлага капацитет за товарен трафик / трансбордиране
51 жп линия	Гс	Бд	47	Не са планирани ограничения в капацитета									
52 жп линия	Гнт	Пт	60	Не са планирани ограничения в капацитета									
71 жп линия	Мон	Бк	28	Монтана	Берковица	1.8.2023	14.8.2023	-	-	Ремонт на съоръжение	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	Не се предлага капацитет за товарен трафик / трансбордиране
72 жп линия	Бр	Л	35	Не са планирани ограничения в капацитета									
81 жп линия	Сдн	Пю	18	Съединение	Панагюрище	20.8.2023	26.8.2023	-	-	Ремонт на съоръжение	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	Не се предлага капацитет за товарен трафик / трансбордиране
82 жп линия	Дмл	Бан	41	Пловдив	Филипово	20.5.2023	5.6.2023	-	-	Ремонт на съоръжение	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага капацитет за товарен трафик / трансбордиране
				Долна махала	Карлово	1.9.2023	6.9.2023	-	-	Ремонт на съоръжение	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване.	Не се предлага капацитет за товарен трафик / трансбордиране
83 жп линия	Ро	Нз	34	Нова Загора	Любеново пред.	1.5.2023	31.5.2023	-	-	Ремонт на мостове	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Симеоновград-Нова Загора се предлага алтернативен маршрут Симеоновград-Димитров град-Стара Загора - Нова Загора /трансбордиране.
				Любеново пред.	Симеоновград	1.4.2023	30.4.2023	-	-	Ремонт на мостове	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване по релацията Симеоновград-Нова Загора се предлага алтернативен маршрут Симеоновград-Димитров град-Стара Загора - Нова Загора /трансбордиране.
86 жп линия	Вп	Срф	36	Не са планирани ограничения в капацитета									
91 жп линия	Ду	Си	17	Не са планирани ограничения в капацитета									